

Chantier :	ARCOTEL Arc de Triomphe	Conditions de règlement :	
Entreprise :	MCTB BAT	Marché de base HT :	140 000,00 €
Travaux :	Entreprise générale	O.S n°1	93 451,22 €
Maître d'œuvre:	AMA - Abdeslam Mernissi Architecte	Avenants	0,00 €
		Total marché HT :	233 451,22 €

SITUATION DE TRAVAUX n° 03

Octobre 2021

DESCRIPTION		NOUVEAUX CUMULS	ANCIENS CUMULS	MONTANT DU MOIS
Avancement Marché principal	57,78 %	80 897,48	67 413,41	13 484,07
Os n°1		32 873,47	0,00	32 873,47
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
MARCHE TOTAL HT		113 770,95	67 413,41	46 357,54
TVA 10%		11 377,10	6 741,34	4 635,75
MARCHE TOTAL TTC		125 148,05	74 154,75	50 993,29
Avance de démarrage		0,00	0,00	0,00
Remboursement de l'avance		0,00	0,00	0,00
A.D. TOTAL TTC		0,00	0,00	0,00
Montant de la caution déposée (TTC)		12 839,82	0,00	12 839,82
Retenue de garantie (PM)	5 %	6 257,40	3 707,74	2 549,66
TOTAL TTC		0,00	-3 707,74	3 707,74
Retenues diverses : ... Compte prorata (TTC)	0 %		0,00	0,00
Pénalités de retard provisoires HT (PM)		0,00		0,00
Pénalités de retard provisoires TTC		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
DEDUCTIONS DIVERSES TTC		0,00	0,00	0,00
TOTAL MONTANT DU TTC		125 148,05	70 447,01	54 701,03
<i>Déduction des paiements pour compte TTC</i> (liste jointe)		0,00	0,00	0,00
TOTAL TTC à REGLER à l'entreprise		125 148,05	70 447,01	54 701,03

SAS ARCOTEL
20, Avenue Mac Mahon
75017 Paris